

## Timespesifikasjon ordre nr 17058

Ditmar Enge Elektroinstallasjon as

Montør	Dato	Beskrivelse	Timer	Antall	Kommentar	
Bjørn Kristian Nordin	02.02.15	TIMELØNN	11,00		Föringsvei o borning.	
	03.02.15	TIMELØNN	11,00		Borning o kabeltrekk.	
	04.02.15	TIMELØNN	11,00		Kabelkanaler o kabeltrekk.	
	05.02.15	TIMELØNN	1,50		Genomgang med Joakim.	
	09.02.15	TIMELØNN	9,00		Håltagning, kabelkanaler, trekning av kabel, demontering av varmeovnar.	
	10.02.15	TIMELØNN	11,00		kabelkanaler og kabeltrekk i Kjeller.	
	11.02.15	TIMELØNN	9,00		kabelkanaler og kabeltrekk, borninger i vegg.	
	16.02.15	TIMELØNN	11,00		borning kabelkanaler og kabeltrekk.	
	17.02.15	TIMELØNN	11,00		kabelkanaler og kabeltrekk samt boksar	
	18.02.15	TIMELØNN	9,00		kabeltrekk og montering av ovner.	
	23.02.15	TIMELØNN	7,50		Rivning av frys og kylrum på alderdomshem.	
	23.02.15	TIMELØNN	3,50		Montering av varmeovnar på Midtåsen.	
	24.02.15	TIMELØNN	11,00		montering av kanaler og varmeovnar. midtåsen.	
	25.02.15	TIMELØNN	11,00		montering av panelovner, kabeltrekk, fotografering av alla tillkopplingar.	
	02.03.15	TIMELØNN	2,00		rivning av sentral på Midtåsen.	
	02.03.15	TIMELØNN	7,50		genomgang av jobb og material beställning samt förberedelser för jobb på Framnes skole.	
	03.03.15	TIMELØNN	11,00		Framnes skole, byte av stikk, byte av bryter, kabeltrekk i klassrum, materialbeställning.=9 Tim Midtåsen, rivning og material beställning. =2 Tim.	
	04.03.15	TIMELØNN	11,00		Materialbeställning og leverans av dessa, skapsbygge i Kjeller på Midtåsen. 4 Tim. Installasjon av bryter, stikk, kanaler og kabeltrekk i klasserna, Framnes skole. 7 Tim.	
	05.03.15	TIMELØNN	3,50		utkoppling av brannmelder og overvakning för piggning av flis og tilretning av vannrör.	
	09.03.15	TIMELØNN	9,00		Framnes skole, kabeltrekk, stikk, kanaler, bryter.	
	10.03.15	TIMELØNN	11,00		kabeltrekk, stikk, bryter, kopplingsbokser, kanaler i klassrum.	
	11.03.15	TIMELØNN	11,00		Midtåsen 1tim för avstängning av brandlarm. Framnes skole 10tim kabeltrekk, kanaler, bryter, stikk.	
	12.03.15	TIMELØNN	4,50		midtåsen 2tim avsteg av brandadresser för rörlegger som ska jobba.	
	16.03.15	TIMELØNN	6,00		Framnes skole 2.5tim montering av armaturer. Kabelkanaler og kabeltrekk på/i frys og kylrum. Sandefjord.	
	17.03.15	TIMELØNN	11,00		kabelkanaler, kabeltrekk, bryter, kopplingsbokser, ferdigstilling av kyl og frysrum.	
	18.03.15	TIMELØNN	11,00		Installasjon av kabelkanaler, kabeltrekk, bryter og armaturer i kylrum og frysrum. på äldreboenden.	
			<b>Sum timer</b>	226,00		
	Tarjei Nergård	15.01.15	TIMELØNN	7,50		
		16.01.15	TIMELØNN	7,50		
		19.01.15	TIMELØNN	5,50		
20.01.15		TIMELØNN	7,50			

# Xpert Installasjon AS

## Timespesifikasjon ordre nr 17058

Ditmar Enge Elektroinstallasjon as

Montør	Dato	Beskrivelse	Timer	Antall	Kommentar
Tarjei Nergård	21.01.15	TIMELØNN	7,50		
	22.01.15	TIMELØNN	7,50		
	23.01.15	TIMELØNN	7,50		
	26.01.15	TIMELØNN	7,50		
	27.01.15	TIMELØNN	7,50		
	27.01.15	KILOMETERGODTGJØRELSE	0,00	660,00	
	27.01.15	BOMPASSERING	0,00	1,00	
	28.01.15	TIMELØNN	7,50		
	29.01.15	TIMELØNN	7,50		
	30.01.15	TIMELØNN	7,50		
	02.02.15	TIMELØNN	7,50		11614 - Jon Anders i Sfj
	03.02.15	TIMELØNN	6,00		11614 - var med Jon Anders i Sfj
	03.02.15	TIMELØNN	1,50		11761 - Jon Anders i sfj
	04.02.15	TIMELØNN	7,50		11761 - var med Jon Anders i Sfj
	05.02.15	TIMELØNN	5,00		12073 - var med Jon Anders i Sfj
	05.02.15	TIMELØNN	2,50		12115 - var med Jon Anders i Sfj
	06.02.15	TIMELØNN	7,50		11614 - var med Jon Anders i Sfj
		<b>Sum timer</b>	125,50		
		<b>Sum timer totalt</b>	<b>351,50</b>		